

Rahmenterminplan BfS

ARCADIS Deutschland GmbH		RAHMENTERMINPLAN ASSE II		Stand 27.03.2013														
Anlage 1 Zwischenbericht		Fortschreibung der Projektablaufplanung		Blatt 1 von 1														
Nr.	Code	Vorgangsname	Jahr															
				'10	'12	'14	'16	'18	'20	'22	'24	'26	'28	'30	'32	'34	'36	'38
1		Meilensteine	MS															
2	MS-0016	Schachtansatzpunkt Schacht 5 festgelegt	2014	◆ Schachtansatzpunkt Schacht 5 festgelegt														
3	MS-0005	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 1 Anbohren	2018	◆ Vorlage Ergebnisse FE Schritt 1 Anbohren														
4	MS-0007	Ende Firstspaltverfüllung	2020	◆ Ende Firstspaltverfüllung														
5	MS-0009	Beginn Öffnen der ELK FE Schritt 2	2020	◆ Beginn Öffnen der ELK FE Schritt 2														
6	MS-0008	Abschluss Notfallvorsorge und Stabilisierung	2024	◆ Abschluss Notfallvorsorge und Stabilisierung														
7	MS-0013	Vorlage Ergebnisse FE Schritt 2	2027	◆ Vorlage Ergebnisse FE Schritt 2														
8	MS-0020	Inbetriebnahme (IBN) Schacht 5	2028	◆ Inbetriebnahme (IBN) Schacht 5														
9	MS-0027	Fertigstellung der Infrastrukturbereiche	2028	◆ Fertigstellung der Infrastrukturbereiche														
10	MS-0028	Zwischenlager aufnahmebereit	2031	◆ Zwischenlager aufnahmebereit														
11	MS-0029	Ende der FE Schritt 3 probeweises Bergen	2031	◆ Ende der FE Schritt 3 probeweises Bergen														
12	MS-0031	Beginn der Rückholung	2033	◆ Beginn der Rückholung														
13		Umsetzungszeiträume	Beginn															
14	01	Notfallvorsorge und Stabilisierung	2010] Notfallvorsorge und Stabilisierung														
15	02	Vorbereitende Maßnahmen	2010	▽ Vorbereitende Maßnahmen														
16	02-FE-1	Faktenerhebung Schritt 1 (FE-1) Anbohren	2010] Faktenerhebung Schritt 1 (FE-1) Anbohren														
17	02-FE-2	Faktenerhebung Schritt 2 (FE-2) Öffnen	2016] Faktenerhebung Schritt 2 (FE-2) Öffnen														
18	02-FE-3	Faktenerhebung Schritt 3 (FE-3) Probebergen	2020] Faktenerhebung Schritt 3 (FE-3) Probebergen														
19	02-BT	Bergungstechnik	2012] Bergungstechnik														
20	02-S5-TPL	Schacht 5 - Technische Planung (TPL)	2012] Schacht 5 - Technische Planung (TPL)														
21	02-S5-GPH	Schacht 5 - Genehmigung (GPH)	2017] Schacht 5 - Genehmigung (GPH)														
22	02-S5-REA	Schacht 5 - Realisation (AFP, BES, BAF)	2020] Schacht 5 - Realisation (AFP, BES, BAF)														
23	02-IN	Errichtung Infrastruktur über und unter Tage	2022] Errichtung Infrastruktur über und unter Tage														
24	03	Zwischenlager (ZL)	2011] Planung] Bau Zwischenlager														
25	04	Rückholung der radioaktiven Abfälle	2033] Rückholung der radioaktiven Abfälle														
26	07	Offenhaltung und Betrieb	2010] Offenhaltung und Betrieb														

Quelle: Grafik aus BfS 2. Zwischenbericht zur Fortschreibung der Projektablaufplanung zum Stand 31.03.2013